



## EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE **Rok 2016 ZASADY OCENIANIA**

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Oznaczenie arkusza: E.13-01-16.05 Oznaczenie kwalifikacji: E.13

Numer zadania: 01

| Wypei | hia | egzaminator |
|-------|-----|-------------|
|       |     |             |

| Kod ośrodka – –                  | Numer PESEL zdającego* Numer stanowisk |
|----------------------------------|--|
| Kod egzaminatora                 |  |
| Data egzaminu  Dzień Miesiąc Rok |  |
| Godzina rozpoczęcia egzaminu :   |  |

<sup>\*</sup> w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

stanowiska Egzaminator wpisuje T,

jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli

Numer

nie spełnił

## Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

## Rezultat 1: Okablowanie sieciowe i połaczenie fizyczne urządzeń

UWAGA: Po informacji od przewodniczącego ZN o wykonaniu montażu okablowania należy ocenić poprawność montażu (kryteria 1.1 - 1.5), test przeprowadza zdający. Kryteria 1.6 i 1.7 ocenić po zakończeniu egzaminu

- Wszystkie żyły przewodu podłączone są do styków panela krosowego według sekwencji T568B Przewody nie wystaja wiecej niż 25 mm poza płaszcz, a pary skretek nie sa rozkrecone na długości wiekszej niż 13 mm Wtyczka RJ45 zaciśnięta poprawnie - zatrzask jest na koszulce Wtyczka RJ45 zaciśnieta zgodnie z sekwencja T568B Wykonane połączenie panel krosowy - wtyczka jest poprawne, co zostało potwierdzone testem wykonanym przez zdającego przy
- egzaminatorze Stacja robocza i serwer podłączone są do przełącznika
- Serwer jest podłaczony do portu LAN rutera

## Rezultat 2: Skonfigurowany ruter z WiFi

UWAGA: hasło administratora serwera to Q@wertyuiop Na stacji roboczej, na pulpicie administratora powinien znajdować się plik hasło.txt z loginem i hasłem administratora rutera jeśli brak pliku adres IP oraz login i hasło administratora rutera zapisane są w folderze dokumentacja rutera

- Interfejs WAN rutera ma przypisany adres 80.0.0.1 z maską podsieci 255.255.255.0 Interfejs WAN rutera ma przypisaną bramę 80.0.0.2 Interfejs WAN rutera ma przypisany DNS 8.8.8.8
- Interfejs LAN rutera ma przypisany adres 10.0.0.1 z maską podsieci 255.255.255.0
- Na ruterze serwer DHCP jest wyłączony

|    |  | Num      |  |  |  |  |
|----|--|----------|--|--|--|--|
|    |  | Star     |  |  |  |  |
|    | Rezultat 3: Skofigurowane interfejsy stacji roboczej i serwera UWAGA: hasło administratora stacji roboczej to Q@wertyuiop  |          |  |  |  |  |
| 1  | Na serwerze jedno z połączeń sieciowych ma ustawioną nazwę LAN1<br>Uwaga: połączenie LAN1 to interfejs podłączony do rutera  |          |  |  |  |  |
| 2  | Na serwerze interfejs podłączony do rutera (LAN1) ma ustawiony adres 10.0.0.2 z maską podsieci 255.255.255.0   |          |  |  |  |  |
| 3  | Na serwerze podłączony do rutera (LAN1) ma ustawioną bramę domyślną 10.0.0.1   |          |  |  |  |  |
| 4  | Na serwerze podłączony do rutera (LAN1) ma ustawiony DNS 8.8.8.8   |          |  |  |  |  |
| 5  | Na serwerze jedno z połączeń sieciowych ma ustawioną nazwę LAN2<br>Uwaga: połączenie LAN2 to interfejs podłączony do przełącznika  |          |  |  |  |  |
| 6  | Na serwerze interfejs podłączony do przełącznika (LAN2) ma ustawiony adres 10.0.1.2 z maską podsieci 255.255.255.0   |          |  |  |  |  |
| 7  | Na stacji roboczej połączenie lokalne ma wybraną opcję: adres IP pobierany jest automatycznie  |          |  |  |  |  |
| 8  | Na stacji roboczej połączenie lokalne ma wybraną opcję: adres IP serwera DNS pobierany jest automatycznie  |          |  |  |  |  |
| 9  | Wykonane sprawdzenie komunikacji stacji roboczej z serwerem - serwer odpowiada (potwierdzenie na zrzucie z ekranu znajdu na pulpicie konta administratora stacji roboczej w folderze sprawdzenie), ping na adres 10.0.1.2        |          |  |  |  |  |
| 10 | Wykonane sprawdzenie komunikacji stacji roboczej z routerem - interfejs LAN odpowiada (potwierdzenie na zrzucie znajdującym się na pulpicie konta administratora stacji roboczej w folderze sprawdzenie), ping na adres 10.0.0.1 | z ekranu |  |  |  |  |

|    | Numer stanowiska   |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | stau stau  |  |  |  |  |  |  |  |
| Re | Rezultat 4: Skonfigurowane usługi sieciowe   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | Na serwerze uruchomiono usługę rutingu LAN   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | Interfejs LAN1 jest oznaczony jako interfejs publiczny w translacji adresów sieciowych<br>Uwaga: połączenie LAN1 to interfejs podłączony do rutera   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | Na serwerze uruchomiono usługę DHCP  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | Serwer DHCP dla podsieci 10.0.1.0 posiada maskę ustawioną na 255.255.255.0   |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | Serwer DHCP ma zdefiniowany zakres 10.0.1.10 - 10.0.1.100  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | Serwer DHCP przydziela bramę 10.0.1.2  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  | Serwer DHCP przydziela DNS 8.8.8.8   |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | Serwer DHCP przydziela adres domeny nadrzędnej: egzamin.local  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  | Wykonane sprawdzenie poprawności działania serwer DHCP - ustawienia prawidłowe (potwierdzenie na zrzucie z ekranu znajdującym się na pulpicie konta administratora stacji roboczej w folderze sprawdzenie), ipconfig |  |  |  |  |  |  |  |
| Re | zultat 5: Skonfigurowany serwer plików   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | Na serwerze utworzono konto użytkownika jkowalski z pełną nazwą Jan Kowalski z hasłem zaq1@WSX   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | Na stacji roboczej utworzono konto użytkownika jkowalski z pełną nazwą Jan Kowalski z hasłem zaq1@WSX  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | Na serwerze udostępniono zasób sieciowy dane (C:\dane)   |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | Do zasobu dane ustawiono uprawnienia tylko dla Administratorzy - Pełna kontrola, jkowalski - Zmiana  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | Do zasobu dane ustawiono zabezpieczenia tylko dla Administratorzy - Pełna kontrola, jkowalski - Modyfikacja  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | Na stacji roboczej użytkownik jkowalski ma mapowany zasób sieciowy dane pod literę K:  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |   |       | $\bot$ | $\bot$ | $\sqcup$ |  |
|----|---|-------|--------|--------|----------|--|
|    |   | stano |        |        |          |  |
| Pr | zebieg 1: Przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenia urządzeń  |       |        |        |          |  |
| 1  | Przy wykonywaniu połączenia zdający zdejmował izolację z kabla UTP przy zastosowaniu narzędzi do tego celu przeznaczonych               |       |        |        |          |  |
| 2  | Przy montażu kabla UTP do panela krosowniczego lub modułu Keystone narzędzia były stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem z zasadami BHP | oraz  |        |        |          |  |
| 3  | Przy montażu wtyku RJ45 na kablu UTP narzędzia były stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zasadami BHP                          |       |        |        |          |  |
| 4  | Po wykonaniu systemu okablowania strukturalnego zdający uporządkował stanowisko egzaminacyjne   |       |        |        |          |  |
|    |   |       |        |        |          |  |
|    |   |       |        |        |          |  |
|    |   |       |        |        |          |  |
|    |   |       |        |        |          |  |
|    |   |       |        |        |          |  |
|    |   |       |        |        |          |  |
| Eg | zaminator   |       | •••••  | •••••  |          |  |
|    | imię i nazwisko data i czv  | telnv | podpi  | S      |          |  |