

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Dzień Miesiąc

Oznaczenie arkusza: E.13-02-18.01 Oznaczenie kwalifikacji: E.13

Kod ośrodka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer zadania: 02

 _					Nur	ner	PES	SEL	zda	jące	go*		lume nowi	

Wypełnia egzaminator

Rok

^{*} w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

	2
_	7
D)	٠.
=	- 2
Η.	-
_	9
_	7
_	Ģ
	÷

Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1. Wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń

Uwaga! Po informacji od przewodniczącego ZN o wykonaniu montażu okablowania należy ocenić poprawność montażu (kryteria 1.1 ÷ 1.6), test przeprowadza zdający w obecności egzaminatora. Kryteria 1.7 ÷ 1.9 ocenić po zakończeniu egzaminu.

Wszystkie żyły kabla są podłączone do styków panelu krosowego wg sekwencji T568B

Przewody podłączone do styków panelu krosowego nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm

Wszystkie żyły kabla są podłączone do styków modułu Keystone wg sekwencji T568B

Przewody podłączone do styków modułu Keystone nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm

Poprawnie zmontowane gniazdo, zamocowany moduł Keystone w gnieździe

Przeprowadzony test wykonanego połączenia panel krosowy – gniazdo za pomocą testera wykazał poprawność jego wykonania (test wykonuje zdający w obecności egzaminatora)

Serwer jest podłączony do dowolnego portu Ethernet przełącznika

Serwer jest podłączony do portu LAN rutera

	Numer stanowiska		<u> </u>		
Uw Has Has	zultat 2. Skonfigurowane urządzenia sieciowe aga! Hasło konta Administrator serwera to Q@wertyuiop sło konta Administrator stacji roboczej to Q@wertyuiop sło do przełącznika oraz rutera z WiFi przekaże asystent techniczny. eli ruter lub przełącznik wymagały zmiany hasła, to hasło powinno zostać ustawione na zaq1@WSX				
1	Interfejs LAN rutera ma przypisany adres 192.168.1.1 z maską podsieci 255.255.255.0				
2	Na ruterze serwer DHCP jest wyłączony				
3	Interfejs WAN rutera ma przypisany adres 80.80.80.1 z maską podsieci 255.255.255.248				
4	Interfejs WAN rutera ma przypisaną bramę o adresie 80.80.80.2				
5	Interfejs WAN rutera ma przypisany serwer DNS o adresie 8.8.8.8				
6	Na ruterze ustawione jest przekierowanie portu dla protokołu FTP (protokół TCP, port 21) z interfejsu WAN do serwera w sieci lokali o adresie 192.168.1.2	nej			
7	Przełącznik ma ustawiony adres 192.168.2.1 z maską podsieci 255.255.255.0				
8	Przełącznik korzysta z bramy o adresie 192.168.2.2. Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli urządzenie nie wymaga adresu				

r ska			
Numer stanowiska			
Sta			

D 14 4 3	CI C		. ,	,		•
Refultat (Skonfigurowane	CIECIOWE	interteicu	ctacii	roboczei	1 Cerwera
ixczuitat J.	SKUHIIZUI UWAIIC	SICCIONC	III CLICIS Y	Stati	IUDUCZCI	i sci wci a

Uwaga! W przypadku innych niż podane nazwy interfejsów sieciowych serwera (LAN1 i LAN2) należy oceniać rezultaty konfiguracji odpowiednio pierwszego i drugiego interfejsu sieciowego serwera.


Po informacji od przewodniczącego ZN o skonfigurowaniu interfejsów sieciowych należy ocenić komunikację pomiędzy urządzeniami sieciowymi (kryteria: 3.8, 3.9, 3.10). Sprawdzenie wykonuje zdający w obecności egzaminatora.

	-71 J1. J.			
1	Na serwerze interfejs sieciowy podłączony do rutera z WiFi ma ustawioną nazwę LAN1 oraz drugi interfejs sieciowy podłączony do przełącznika ma ustawioną nazwę LAN2			
	Na serwerze połączenie sieciowe LAN1 (interfejs podłączony do rutera) ma ustawiony adres IP na 192.168.1.2 z maską 255.255.255.0			
3	Na serwerze połączenie sieciowe LAN1 (interfejs podłączony do rutera) ma ustawioną bramę domyślną na 192.168.1.1 oraz adres serwera DNS: 192.168.1.1			
4	Na serwerze połączenie sieciowe LAN2 (interfejs podłączony do przełącznika) ma ustawiony adres IP na 192.168.2.2 z maską 255.255.255.0			
5	Na stacji roboczej interfejs sieciowy ma ustawioną nazwę WAN			
6	Na stacji roboczej połączenie sieciowe ma ustawiony adres IP na 80.80.80.2 z maską 255.255.255.248			
7	Na stacji roboczej połączenie sieciowe ma ustawioną bramę domyślną na 80.80.80.1 oraz adres serwera DNS: 8.8.8.8			
8	Wykonane na serwerze polecenie <i>ping 192.168.1.1</i> potwierdza komunikację z ruterem z WiFi			
9	Wykonane na serwerze polecenie <i>ping 192.168.2.1</i> potwierdza komunikację z przełącznikiem			
10	Wykonane na serwerze polecenie <i>tracert</i> 80.80.80.2 przedstawia śledzenie trasy do stacji roboczej			

r ska			
lvumer stanowiska			
sta			

$U_{\mathcal{V}}$	zultat 4. Skonfigurowane usługi sieciowe vaga! Po informacji od przewodniczącego ZN o skonfigurowaniu usług sieciowych należy ocenić poprawność ich wykonania (kryteriu konuje zdający w obecności egzaminatora.	ım	4.10)	. Sį	prawd	zenie
	Na serwerze utworzono konto użytkownika anowak z hasłem logowania zaq1@WSX					
2	Dla folderu <i>C:\ftp</i> ustawiono zabezpieczenia (Administratorzy – Pełna Kontrola, Adam Nowak –Modyfikacja, Użytkownicy – Odczyti wykonanie)					
3	Na serwerze jest dodana rola serwer sieci Web z obsługą protokołu FTP					
4	Utworzono witrynę sieci Web udostepniającą folder C:\ftp					
5	Ustawiono tak, aby utworzona witryna sieci Web działa na porcie 21					
6	Ustawiono tak, aby utworzona witryna sieci Web była dostępna anonimowo					
7	Załączono zaporę					
8	W zaporze w regułach przychodzących wyłączono wszystkie reguły i utworzono nową regułę przychodzącą zezwalającą na dostęp ze wszystkich lokalizacji jedynie do witryny sieci Web przez protokół FTP w trybie aktywnym (protokół TCP, port 21)					
9	Uruchomiono usługę rutingu w sieci LAN					
10	Wykonane sprawdzenie za pomocą przeglądarki potwierdza poprawność konfiguracji dostępu do udostępnionej witryny sieci Web oraz wykonane na stacji roboczej polecenie ping 192.168.2.1 potwierdza komunikację z przełącznikiem	1				

	er iska							
	$ar{ar{\lambda}}$							
Pr	Przebieg 1. Wykonanie okablowania sieciowego i połączenia urządzeń sieciowych							
Za	Zdający:							
1	Przy wykonywaniu połączenia zdejmował izolację z kabla UTP stosując narzędzia do tego celu przeznaczone							
	Przy montażu kabla UTP do panelu krosowego stosował narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zasadami BHP							
3	Przy montażu kabla UTP do modułu Keystone oraz gniazda naściennego stosował narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zasadami BHP							
4	Po wykonaniu systemu okablowania strukturalnego uporządkował stanowisko egzaminacyjne							



Rys. 1. Schemat połączenia urządzeń sieciowych

Egzaminator	
imię i nazwisko	data i czytelny podpis